Harmonogram

SPP - rekonštrukcia plynovodu v obci Abrahám, Družstevná ulica

Zhotoviteľ: GAZMONT-PEZINOK,s.r.o.

stavbyvedúci: Dušan Kupec

Názov stavby, objektu, časti	od	do
Etapa I - Vetva A usek B,1,2,3		
Príprava, vytýčenie	*1.3.2025*	*15.3.2025*
Zemné a montážne práce plynovod	*15.3.2025*	*4.4.2025*
Skúšky	*7.4.2025*	*8.4.2025*
Zemné a montážne práce prípojky	*15.3.2025*	*4.4.2025*
Realizácia prepojov/odpojov	*9.4.2025*	*10.4.2025*
Montáž OPZ a prepoje OPZ	*10.4.2025*	*17.4.2025*
Povrchové úpravy	*14.4.2025*	*17.4.2025*
Odovzdanie	*17.4.2025*	*25.4.2025*
Etapa II - Vetva A usek B3,5,6		
Príprava, vytýčenie	*1.3.2025*	*15.3.2025*
Zemné a montážne práce plynovod	*22.4.2025*	*9.5.2025*
Skúšky	*12.5.2025*	*12.5.2025*
Zemné a montážne práce prípojky	*22.4.2025*	*9.5.2025*
Realizácia prepojov/odpojov	*24.4.2025*	*13.5.2025*
Montáž OPZ a prepoje OPZ	*13.5.2025*	*23.5.2025*
Povrchové úpravy	*12.5.2025*	*16.5.2025*
Odovzdanie	*26.5.2025*	*30.5.2025*
Etapa III - Vet A,B us. B6,7,8,9,8,16		
Príprava, vytýčenie	*1.3.2025*	*15.3.2025*
Zemné a montážne práce plynovod	*16.5.2025*	*6.6.2025*
Skúšky	*9.6.2025*	*10.6.2025*
Zemné a montážne práce prípojky	*16.5.2025*	*6.6.2025*
Realizácia prepojov/odpojov	*11.6.2025*	*12.6.2025*
Montáž OPZ a prepoje OPZ	*16.6.2025*	*20.6.2025*
Povrchové úpravy	*16.6.2025*	*20.6.2025*
Odovzdanie	*23.6.2025*	*30.6.2025*

Názov stavby, objektu, časti	od	do
Etapa IV - Vet B us. B2,10,11		
Príprava, vytýčenie	*1.3.2025*	*15.3.2025*
Zemné a montážne práce plynovod	*23.6.2025*	*4.7.2025*
Skúšky	*7.7.2025*	*8.7.2025*
Zemné a montážne práce prípojky	*23.6.2025*	*4.7.2025*
Realizácia prepojov/odpojov	*3.7.2025*	*15.7.2025*
Montáž OPZ a prepoje OPZ	*15.7.2025*	*22.7.2025*
Povrchové úpravy	*21.7.2025*	*25.7.2025*
Odovzdanie	*28.7.2025*	*1.8.2025*
Etapa V - Vet C1,C2 us. B5,12,13-12,14		
Príprava, vytýčenie	*14.7.2025*	*25.7.2025*
Zemné a montážne práce plynovod	*25.7.2025*	*8.8.2025*
Skúšky	*8.8.2025*	*8.8.2025*
Zemné a montážne práce prípojky	*25.7.2025*	*8.8.2025*
Realizácia prepojov/odpojov	*11.8.2025*	*12.8.2025*
Montáž OPZ a prepoje OPZ	*13.8.2025*	*19.8.2025*
Povrchové úpravy	*19.8.2025*	*29.8.2025*
Odovzdanie	*29.8.2025*	*1.9.2025*
Etapa VI - Vet D us. B7,15		
Príprava, vytýčenie	*14.7.2025*	*25.7.2025*
Zemné a montážne práce plynovod	*11.8.2025*	*15.8.2025*
Skúšky	*18.8.2025*	*18.8.2025*
Zemné a montážne práce prípojky	*11.8.2025*	*15.8.2025*
Realizácia prepojov/odpojov	*19.8.2025*	*19.8.2025*
Montáž OPZ a prepoje OPZ	*18.8.2025*	*22.8.2025*
Povrchové úpravy	*18.8.2025*	*22.8.2025*
Odovzdanie	*22.8.2025*	*29.8.2025*
Etapa VII - Vet F,G B9,17,18- 18,19a,19		
Príprava, vytýčenie	*11.8.2025*	*22.8.2025*
Zemné a montážne práce plynovod	*25.8.2025*	*5.9.2025*
Skúšky	*8.9.2025*	*8.9.2025*
Zemné a montážne práce prípojky	*25.8.2025*	*5.9.2025*
Realizácia prepojov/odpojov	*9.9.2025*	*10.9.2025*
Montáž OPZ a prepoje OPZ	*11.9.2025*	*19.9.2025*

Názov stavby, objektu, časti	od	do
Povrchové úpravy	*15.9.2025*	*19.9.2025*
Odovzdanie	*22.9.2025*	*29.9.2025*
Etapa VIII - Vet H us. B18,20		
Príprava, vytýčenie	*11.8.2025*	*22.8.2025*
Zemné a montážne práce plynovod	*19.9.2025*	*26.9.2025*
Skúšky	*29.9.2025*	*29.9.2025*
Zemné a montážne práce prípojky	*19.9.2025*	*26.9.2025*
Realizácia prepojov/odpojov	*30.9.2025*	*30.9.2025*
Montáž OPZ a prepoje OPZ	*1.10.2025*	*7.10.2025*
Povrchové úpravy	*29.9.2025*	*3.10.2025*
Odovzdanie	*3.10.2025*	*10.10.2025*
Etapa IX - B1		
Príprava, vytýčenie	*11.8.2025*	*22.8.2025*
Zemné a montážne práce plynovod	*6.10.2025*	*7.10.2025*
Skúšky	*16.10.2025*	*16.10.2025*
Realizácia prepojov/odpojov	*8.10.2025*	*8.10.2025*
Demontáž strojnej časti RS Abraham	*9.10.2025*	*15.10.2025*
Povrchové úpravy	*16.10.2025*	*17.10.2025*
Odovzdanie	*17.10.2025*	*24.10.2025*